



30 lat

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu



ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz tel. 32 414-40-00 fax 32 414-47-00 e-mail slosg@strazgraniczna.pl

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ

Z PRZEGLĄDU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Miejsce przeglądu: Komenda Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Data przeglądu:

Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi:

| Lp. | Rodzaj | Ilość/szt. | Uwagi |
|-----|---|------------|-------|
| 1. | Centralka ppoż. EST-12 Z 3-220 | 1 | |
| 2. | Izotopowa czujka dymu | 23 | |
| 3. | Akumulatory 12 V | 2 | |
| 4. | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 5 | |
| 5. | Wskaźnik zadziałania | 16 | |
| 6. | Sygnalizator optyczno-akustyczny | 2 | |
| 7. | Zabezpieczenia różnicowo-prądowe, namiarowo-prądowe zabezpieczenia BI, przekaźnik sterowniczy | 4 | |

Wykonane czynności:

| Czynności wykonane | TAK | NIE | Uwagi |
|--|-----|-----|-------|
| sprawdzenie poprawności działania centralki zgodnie z D.T.R.: | | | |
| sprawdzenie parametrów technicznych centralki i podzespołów liniowych | | | |
| sprawdzenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, wskaźników zadziałania oraz sygnalizatorów optyczno - akustycznych na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta | | | |
| sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego – zerującego z obudową | | | |
| wymiana wkładek topikowych, szybek w przyciskach ppoż. | | | |
| sprawdzanie automatycznego ładowania akumulatorów – buforowania | | | |
| czyszczenie zacisków i połączeń akumulatorów – konserwacja | | | |
| ogłędziny połączeń okablowania linii z sygnalizatorami pożaru | | | |
| sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone | | | |



30 lat

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu



ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz tel. 32 414-40-00 fax 32 414-47-00 e-mail slosg@strazgraniczna.pl

| | | | |
|---|--|--|--|
| testowanie czujek dymu wybiórczo za pomocą imitatora dymu lub z centralki ppoż.,/ przy założeniu że każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku/ | | | |
| sprawdzenie prawidłowości działania wskaźników zadziałania | | | |
| sprawdzenie sygnalizatorów akustyczno-optycznych | | | |
| sprawdzenie zespołu zabezpieczającego akumulatory | | | |
| testowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych | | | |

Po przeprowadzeniu przeglądu i czynności konserwacyjnych stwierdza się, że system sygnalizacji pożaru jest sprawny/nie jest sprawny*.

UWAGI:.....
.....
.....

Data następnego przeglądu:.....

Data sporządzenia protokołu:.....

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

.....

Pieczętka i podpis
przeprowadzającego przegląd

.....