



ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
IM. NADKOM. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU

ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
tel. 32 414 40 02, 32 414 40 04 email: slosg@strazgraniczna.pl
www.slaski.strazgraniczna.pl

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ

Z PRZEGLĄDU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Miejsce przeglądu: Komenda Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Data przeglądu:

.....

Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi:

Lp.	Rodzaj	Ilość/szt.	Uwagi
1.	Centralka ppoż. EST-12 Z 3-220	1	
2.	Izotopowa czujka dymu	23	
3.	Akumulatory 12 V	2	
4.	Ręczny ostrzegacz pożarowy	5	
5.	Wskaźnik zadziałania	16	
6.	Sygnalizator optyczno-akustyczny	2	
7.	Zabezpieczenia różnicowo-prądowe, namiarowo-prądowe zabezpieczenia BI, przełącznik sterowniczy	4	

Wykonane czynności:

Czynności wykonane	TAK	NIE	Uwagi
sprawdzenie poprawności działania centralki zgodnie z D.T.R.:			
sprawdzenie parametrów technicznych centralki i podzespołów liniowych			
sprawdzenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, wskaźników zadziałania oraz sygnalizatorów optyczno - akustycznych na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta			
sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego – zerującego z obudową			
wymiana wkładek topikowych, szybek w przyciskach ppoż.			
sprawdzanie automatycznego ładowania akumulatorów – buforowania			
czyszczenie zacisków i połączeń akumulatorów – konserwacja			
ogłędziny połączeń okablowania linii z sygnalizatorami pożaru			
sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone			



ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
IM. NADKOM. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU

ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
tel. 32 414 40 02, 32 414 40 04 email: slosg@strazgraniczna.pl
www.slaski.strazgraniczna.pl

testowanie czujek dymu wybiórczo za pomocą imitatora dymu lub z centralki ppoż./ przy założeniu że każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku/			
sprawdzenie prawidłowości działania wskaźników zadziałania			
sprawdzenie sygnalizatorów akustyczno-optycznych			
sprawdzenie zespołu zabezpieczającego akumulatory			
testowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych			

Po przeprowadzeniu przeglądu i czynności konserwacyjnych stwierdza się, że system sygnalizacji pożaru jest sprawny/nie jest sprawny*.

UWAGI:.....
.....
.....

Data następnego przeglądu:.....

Data sporządzenia protokołu:.....

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

.....

Pieczętka i podpis
przeprowadzającego przegląd

.....