



**ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ**  
**IM. NADKOM. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBÓRZU**

ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz  
tel. 32 414 40 02, 32 414 40 04 email: slosg@strazgraniczna.pl  
www.slaski.strazgraniczna.pl

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

**PROTOKÓŁ**

**Z PRZEGLĄDU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU**

Miejsce przeglądu: PSG Ruda Śląska

Data przeglądu: .....

Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi:

Lp.	Rodzaj	Ilość/szt.	Uwagi
1.	Centrala sygnalizacji pożaru POLON-4100	1	
2.	Czujki dymu uniwersalne DUO-600	72	
3.	Czujki dymu i ciepła wielosensorowe DOT-40	14	
4.	Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-4001	11	
5.	Akumulator ołowiowy 12V o poj. 22Ah	2	
6.	Sygnalizator akustyczny SAW 600	9	
7.	Zabezpieczenia różnicowo-prądowe, namiarowo-prądowe zabezpieczenia BI, przełącznik sterowniczy	3	
8.	Zasilacz ppoż - ZSP	1	
9.	Element kontrolno – ster. EKS	1	

Wykonane czynności:

Czynności wykonane	TAK	NIE	Uwagi
sprawdzenie poprawności działania centrali zgodnie z D.T.R.:			
sprawdzenie parametrów technicznych centrali i podzespołów liniowych			
sprawdzenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, wskaźników zadziałania oraz sygnalizatorów optyczno - akustycznych na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta			
sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego – zerującego z obudową			
wymiana wkładek topikowych, szybek w przyciskach ppoż.			
sprawdzanie automatycznego ładowania akumulatorów – buforowania			
czyszczenie zacisków i połączeń akumulatorów – konserwacja			
ogłędziny połączeń okablowania linii z sygnalizatorami pożaru			



**ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ**  
**IM. NADKOM. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU**

ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz  
tel. 32 414 40 02, 32 414 40 04 email: slosg@strazgraniczna.pl  
www.slaski.strazgraniczna.pl

sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone			
testowanie czujek dymu wybiórczo za pomocą imitatora dymu lub z centralki ppoż./ przy założeniu że każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku/			
sprawdzenie prawidłowości działania wskaźników zadziałania			
sprawdzenie sygnalizatorów akustyczno-optycznych			
sprawdzenie zespołu zabezpieczającego akumulatory			
testowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych			

Po przeprowadzeniu przeglądu i czynności konserwacyjnych stwierdza się, że system sygnalizacji pożaru jest sprawny/nie jest sprawny\*.

UWAGI:.....  
.....  
.....

Data następnego przeglądu:.....

Data sporządzenia protokołu:.....

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

.....

Pieczętka i podpis  
przeprowadzającego przegląd

.....

\*niepotrzebne skreślić