



ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU

ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz

tel. 32 414 40 02, 32 414 40 04 email: slosg@strazgraniczna.pl

www.slaski.strazgraniczna.pl

Załącznik nr 3

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

systemu sygnalizacji pożaru POLON-ALFA-TYP 4100 oraz systemu oddymiania RZN-4408-K
zainstalowanego w Placówce Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, ul Główna 11 A

| CZYNNOŚCI DO WYKONANIA | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | kwiecień | październik | kwiecień | październik | kwiecień | październik |
| PRZEGLĄD SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU OBEJMUJE: (1 raz na 6 miesięcy) | | | | | | |
| I Centrala POLON-ALFA-TYP 4100: | | | | | | |
| 1. Sprawdzenie poprawności działania centrali zgodnie z D.T.R.; | | | | | | |
| 2. Sprawdzenie parametrów technicznych centrali i podzespołów liniowych; | | | | | | |
| 3. Sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego - zerującego z obudową; | | | | | | |
| 4. Wymiana wkładek topikowych, szybki w przyciskach poż. - jeśli konieczne | | | | | | |
| II Awaryjne źródło zasilania - akumulatory: | | | | | | |
| 5. Sprawdzenie automatycznego ładowania akumulatorów - buforowania; | | | | | | |
| 6. Czyszczenie zacisków i połączeń akumulatorów; | | | | | | |
| 7. Sprawdzenie zespołu zabezpieczającego akumulatory; | | | | | | |
| III Linie dozorowe: | | | | | | |
| 8. Oględziny połączeń okablowania linii z sygnalizatorami pożaru; | | | | | | |
| 9. Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone | | | | | | |
| IV Sygnalizatory pożarowe | | | | | | |
| 10. Sprawdzenie prawidłowości działania czujek; | | | | | | |
| 11. Sprawdzenie prawidłowości działania wskaźników zadziałania; | | | | | | |
| 12. Sprawdzenie sygnalizatorów akustyczno-optycznych; | | | | | | |
| 13. Testowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych; | | | | | | |
| 14. Testowanie czujek dymu za pomocą imitatora dymu lub z centrali ppoż., przy założeniu, że każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku; | | | | | | |
| PRZEGLĄD SYSTEMU ODDYMNIANIA OBEJMUJE: (1 raz na 6 miesięcy) | | | | | | |
| 15. Oględziny zewnętrzne - kontrola elementów systemu; | | | | | | |
| 16. Pomiar rezystencji izolacji; | | | | | | |
| 17. Test funkcjonowania centrali oraz wszystkich urządzeń z nią współpracujących | | | | | | |
| 18. Kontrolę zasilania awaryjnego | | | | | | |
| CENA NETTO/BRUTTO: | Przegląd: | Przegląd: | Przegląd: | Przegląd: | Przegląd: | Przegląd: |