**Załącznik nr 4**
**do Projektu umowy**

**HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI**

**central wentylacyjnych VTS VS-21-R-PH i VTS VS-21-R-H**

zainstalowanych w Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 164

w budynku nr 1

| **CZYNNOŚCI DO WYKONANIA**<br>**("+" czynności wykonywane w danym miesiącu**<br>**"-" czynności niewykonywane w danym miesiącu)** | **2021** | | | **2022** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **maj** | **wrzesień** | **listopad** | **styczeń** | **maj** | **wrzesień** | **listopad** |
| **1.** Wymiana filtrów powietrza /KONSERWACJA/;<br>**2.** Czyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzania skroplin /KONSERWACJA/;<br>**3.** Sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon /PRZEGLĄD/;<br>**4.** Sprawdzenie działania i czyszczenie przepustnic wielopłaszczyznowych /PRZEGLĄD/; | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **5.** Czyszczenie i sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali /KONSERWACJA/;<br>**6.** Czyszczenie i dezynfekcja elementów i powierzchni majacych konakt z powietrzem wentylacyjnym /KONSERWACJA/;<br>**7.** Sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych /PRZEGLĄD/;<br>**8.** Czyszczenie, dezynfekcja nagrzewnic /KONSERWACJA/;<br>**9.** Czyszczenie, dezynfekcja i sprawdzenie elementów odzysku ciepła /KONSERWACJA/;<br>**10.** Sprawdzenie działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniwych /PRZEGLĄD/;<br>**11.** Sprawdzenie poprawności działania silników elektrycznych **/**PRZEGLĄD/<br>**12.** Sprawdzenie płaszczyzny kół pasowych /PRZEGLĄD/;<br>**13.** Sprawdzenie stanu oraz naciągu pasków klinowych /PRZEGLĄD/;<br>**14.** Wszystkie inne czynności wymagane przez producenta urządzenia /PRZEGLĄD/; | **+** | **-** | **+** | **-** | **+** | **-** | **+** |
| **15.** Wykonanie protokołu z przeglądu i konserwacji z wyszczególnieniem ww. czynności. | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| CENA NETTO/BRUTTO ZA CZYNNOŚCI WYKONANE W RAMACH PRZEGLĄDÓW (pkt. 3; 4; 7; 10; 11; 12; 13; 14 i 15): | ...../..... | ...../..... | ...../..... | ...../..... | ...../..... | ...../..... | ...../..... |
| CENA NETTO/BRUTTO ZA CZYNNOŚCI WYKONANE W RAMACH KONSERWACJI (pkt. 1; 2; 5; 6; 8; 9;): | ...../..... | ...../..... | ...../..... | ...../..... | ...../..... | ...../..... | ...../..... |
| **CENA NETTO/BRUTTO RAZEM:** | ...../..... | ...../..... | ...../..... | ...../..... | ...../..... | ...../..... | ...../..... |